



Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020	
Oś priorytetowa:	I. Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy
Działanie:	I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji
Poddziałanie:	-
Nazwa projektu:	Innowacyjne Włókiennictwo 2020+
Nazwa Beneficjenta:	Politechnika Łódzka
Adres Beneficjenta:	ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź
Numer umowy o dofinansowanie:	RPLD.01.01.00-10-0002/17-00
Data umowy o dofinansowanie:	26.02.2018 r.
Numer aneksu do umowy o dofinansowanie:	Nie dotyczy
Data aneksu do umowy o dofinansowanie:	Nie dotyczy

Przedmiot zamówienia:

1. Modernizacja elewacji w budynku A-33 Politechniki Łódzkiej (W4/IW2020+/2020/23). (kontynuacja)
2. Adaptacja z modernizacją pracowni 245, 336, 324, 050, 109, modernizacja korytarza A-B oraz instalacji p. poż. w budynku A-33 Politechniki Łódzkiej). (kontynuacja).
3. Zarządzanie projektem – Monitor projektu. (kontynuacja)
4. Zarządzanie projektem – Członek zespołu wsparcia ds. zamówień publicznych. (kontynuacja)
5. Zaawansowany system wspomagający projektowanie, symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobów włókienniczych.
6. Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach Projektu.
7. Promocja projektu – artykuł promujący usługi.

Zaawansowany system wspomagający projektowanie, symulacje środków ochrony osobistej oraz wyrobów włókienniczych (8/ZP/BZ-5/IW/2020)**Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony**

- Ustalenie wartości zamówienia na podstawie rozpoznania rynku nastąpiło w dniu 17.08.2020 r. na kwotę: 152 000,00 PLN netto, co stanowi też równowartość 35 603,03 EUR, przeliczoną po kursie 1 EUR = 4,2693 PLN, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.12.2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
- Powołanie Komisji na podstawie decyzji Dyrektora ITB „MORATEX” z dnia 01.09.2020 r. Członkowie komisji złożyli oświadczenia określone art. 17 ust. 2 ustawy Pzp, na załączonych drukach ZP-1.
- Wszczęcie postępowania poprzez:
 - opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2020/S 172-413767 z dnia 04.09.2020 r.,
 - zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej Zamawiającego www.moratex.eu od dnia 04.09.2020 r.,
 - zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w siedzibie Zamawiającego w dniu 04.09.2020 r.,
 - zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej www.miniportal.uzp.gov.pl w dniu 04.09.2020 r.
- Zatwierdzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w dniu 01.09.2020 r. przez Dyrektora Naczelnego ITB „Moratex”.



Termin na składanie ofert wyznaczono na dzień 08.10.2020 r. do godz. 08:30, kryterium oceny ofert: cena brutto w PLN – 60 %, gwarancja i rękojmia (okres dodatkowo udzielonej gwarancji i rękojmi za wykonane przedmioty zamówienia powyżej 12 miesięcy) – 40 %, termin związania ofertą: 60 dni, brak możliwości składania ofert wariantowych, brak możliwości składania ofert częściowych, Zamawiający nie wymagał wniesienia wadium, Zamawiający nie wymagał wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, termin wykonania zamówienia: 56 dni od daty podpisania umowy.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 148 829,02 PLN. W dniu 26.10.2020 r. Zamawiający zwiększył kwotę przeznaczoną na zamówienie do kwoty najkorzystniejszej oferty.
- Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 08.10.2020 r. o godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego.
- W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu ofertę złożyli następujący Wykonawcy:
 - FUH SEMACO J. Skaloń, M. Strojniak Sp. j., ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 90-505 Łódź, oferta złożona w dniu 07.10.2020 r.; kwota oferty brutto: 184 377,00 PLN brutto (149 900,00 PLN netto).Ocenie podlegały następujące oferty i otrzymały następującą punktację:
 - FUH SEMACO J. Skaloń, M. Strojniak Sp. j.; kwota oferty brutto 184 377,00 PLN (60,00 pkt), gwarancja i rękojmia – 24 miesięcy (40,00 pkt) – łączna suma punktów – 100,00 pkt.
- W dniu 16.10.2020 r. Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę FUH SEMACO J. Skaloń, M. Strojniak Sp. j do złożenia dokumentów w terminie 10 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego pisma. Wykonawca złożył uzupełnienia w terminie.
- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz rozesłana do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu w dniu 26.10.2020 r.
- Umowa nr NTT/2375/8/2495/2020 z dnia 27.10.2020 r. zawarta z FUH SEMACO J. Skaloń, M. Strojniak Sp. j., ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 90-505 Łódź, na kwotę netto 149 900,00 PLN oraz kwotę brutto 184 377,00 PLN, z terminem realizacji 8 tygodni od daty podpisania umowy, tj. do dnia 22.12.2020 r..
- Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2020/S 225-552921 z dnia 18.11.2020 r.
- Pismem z dnia 23.12.2020 r. Wykonawca powołując się na sytuację spowodowaną pojawieniem się COVID-19 zwrócił się do Zamawiającego z prośbą o przesunięcie wykonania umowy. W dniu 22.12.2020 r. z uwagi na stan epidemii Covid-19 podpisano Aneks nr 1 wydłużający termin realizacji zamówienia do dnia 20.02.2021 r. Rozbieżność w datach wynika z faktu, że Wykonawca w pierwszej kolejności poinformował telefonicznie Zamawiającego o problemach z terminową realizacją zamówienia (22.12.2020 r.).
- W dniu 19.01.2022 r. podpisano Aneks nr 2 prostujący omyłkę pisarską w zakresie okresu gwarancji.

Beneficjent wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie przyjętych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryteriów oceny ofert. Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie warunki wskazane przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu.

W ramach wniosku o płatność nr RPLD.01.01.00-10-0002/17-014 Beneficjent przedstawił fakturę VAT nr 1407/2021/KRK z dnia 31.03.2021 r. na kwotę netto 149 900,00 PLN oraz kwotę brutto 184 377,00 PLN, protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 31.03.2021 r. Ww. faktura oraz protokół stanowią całkowite rozliczenie umowy.

W związku z nieterminową dostawą, Beneficjent naliczył kary umowne. W dniu 23.02.2022 r. Beneficjent skorygował notę w zakresie kwoty, od której naliczył kary umowne z 14 dniowym terminem zapłaty. W związku z powyższym, na moment sporządzenia niniejszej notatki, Beneficjent nie był w stanie przedstawić potwierdzenia zapłaty kar umownych. Zespół nie wnosi zastrzeżeń w powyższym zakresie.

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją, Beneficjent nie wezwał Wykonawcy do złożenia oświadczenia o przynależności do grypy kapitałowej. Beneficjent wyjaśnił, że opierał się na opinii Urzędu Zamówień Publicznych. Ponadto, w ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta. Zespół nie wnosi zastrzeżeń w powyższym zakresie.

W ramach niniejszego postępowania Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (punkt 10 „termin związania ofertą”) wskazał termin związania ofertą na 60 dni, natomiast w treści załącznika nr 2 do SIWZ – formularz ofertowy – pkt 4.6 – termin związania ofertą na 30 dni. W terminie składania ofert nie wpłynęły jednak zapytania do Zamawiającego w tym zakresie. Beneficjent wyjaśnił, iż termin związania ofertą wynosić miał w niniejszym postępowaniu 60 dni. Powyższe różnice w terminach stanowią omyłkę pisarską. Podpisanie umowy nastąpiło w terminie związania ofertą zadeklarowanym przez wybranego wykonawcę. Zespół nie wnosi zastrzeżeń w powyższym zakresie.